TORVECSA S.A. DE C.V.

Santiago JAMILTEPEC GOBIERNO MUNICIPAL 2019-2021

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA
EMPRESA - MUNICIPIO

EN LA LOCALIDAD DE **PATRIA NUEVA**, MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC; DISTRITO DE JAMILTEPEC, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 18:00 HRS. DEL DIA **14 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE**, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA: EL **ING. ULISES DE LA CRUZ TORRES**, ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA; **TORVECSA S.A. DE C.V.**; E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JAMILTEPEC **LA C. CECILIA RIVAS MARQUEZ, ING. AURELIO LÓPEZ SORIANO, LIC. BLANCA GIL GARCIA, C. FERNANDO JESÚS ÁVILA CISNEROS Y LIC. JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ BAUTISTA**, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: **"MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA".**

UBICACIÓN :

ESTADO :	020	OAXACA
REGIÓN.	02	COSTA
MICROREGIÓN:	27	COSTA
DISTRITO :	21	SANTIAGO JAMILTEPEC
MUNICIPIO :	467	SANTIAGO JAMILTEPEC
LOCALIDAD :	**0050**	**PATRIA NUEVA**

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **FONDO III.-** FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) 2019.

RAMO: **RAMO GENERAL 33**

OFICIO DE AUTORIZACIÓN: MSJ/467/FIII/011/2019 **FECHA:** 26 DE JUNIO DE 2019

OFICIO DE NOTIFICACIÓN: MSJ/467/FIII/011A/2019 **FECHA:** 26 DE JUNIO DE 2019

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE 17 POSTE DE CONCRETO PCR-12-750, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 5 POSTE DE CONCRETO PCR-09-400, ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION (SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA VOLADA SENCILLA TRES FASES EN MEDIA TENSION VS20, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS REMATE DOBLE DOS FASES EN MEDIA TENSIÓN AD2N, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA VOLADA REMATE DOS FASES EN MEDIA TENSION VR2N, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA VOLADA DOBLE DOS FASES EN MEDIA TENSIÓN VD2N, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA VOLADA SENCILLA DOS FASES EN MEDIA TENSIÓN VS2N), ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION (SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE REMATE EN BAJA TENSION 1R1, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE REMATE EN BAJA TENSION 1R3, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE PASO EN BAJA TENSION 1P3), SUMINISTRO DE RETENIDAS, CONDUCTORES , SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 10 KVA 2 BOQUILLAS 13200-120/240, SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAD 1F-2H, SISTEMA D TIERRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN ASÍ COMO RETIRO DE POSTES, ESTRUCTURA Y CONDUCTOR.

RUBRO: VIVIENDA **SUBCLASIFICACION :** ELECTRIFICACION RURAL

ODS: 1,7,11 **METAS:** 1.1,1.2,1.4,7.1,11.1

MODALIDAD DE EJECUCIÓN : CONTRATO

FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 12/07/2019 **FECHA PROGRAMADA DE TERMINO:** 12/10/2019

FECHA DE INICIO REAL: 12/07/2019 **FECHA DE CONCLUSIÓN:** 12/10/2019

METAS ALCANZADAS: 1,358.00 ML **BENEFICIARIOS:** 777 HABITANTES

H: 380 M: 345 NIÑOS: 52

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	$1,408,746.80	$1,408,746.80	$0.00
RAMO 33 FONDO IV			
RAMO 28			
APORTACIÓN FEDERAL			
BENEFICIARIOS			
OTROS			
TOTAL	$1,408,746.80	$1,408,746.80	$0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL Mpio. Santiago Jamiltepec, Dtto. Jamiltepec, Oax. 2019 - 2021

TESORERÍA MUNICIPAL Mpio. Santiago Jamiltepec, Dtto. Jamiltepec, Oax. 2019 - 2021

INGENIERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Mpio. Santiago Jamiltepec, Dtto. Jamiltepec, Oax. 2019 - 2021

SINDICATURA MUNICIPAL Mpio. Santiago Jamiltepec, Dtto. Jamiltepec, Oax. 2019 - 2021

TORVECSA S.A. DE C.V.

Santiago JAMILTEPEC GOBIERNO MUNICIPAL 2019-2021

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA
EMPRESA - MUNICIPIO

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:
LA OBRA SE EJECUTO CONFORME A LAS FECHAS E INICIOS Y TERMINOS PROGRAMADAS.
UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS **20:00 HORAS** DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN

CONTRATISTA : TORVECSA S.A. DE C.V.

ADMINISTRADOR UNICO: ULISES DE LA CRUZ TORRES

R.F.C: TOR130907I16

DOMICILIO: CALLE ARROYO CAMARON LOTE 4A SIN NUMERO SECTOR U2 SANTA CRUZ HUATULCO.

FIRMA

RECIBEN LA OBRA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO JAMILTEPEC

PRESIDENCIA MUNICIPAL Mpio. Santiago Jamiltepec, Dtto. Jamiltepec, Oax. 2019 - 2021

C. CECILIA RIVAS MÁRQUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL Mpio. Santiago Jamiltepec, Dtto. Jamiltepec, Oax. 2019 - 2021

ING. AURELIO LÓPEZ SORIANO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. BLANCA GIL GARCIA
REGIDORA DE HACIENDA

C. FERNANDO JESÚS ÁVILA CISNEROS
REGIDOR DE OBRAS

REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS Mpio. Santiago Jamiltepec, Dtto. Jamiltepec, Oax. 2019 - 2021

LIC. JOSE MANUEL MARTINEZ BAUTISTA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL Mpio. Santiago Jamiltepec, Dtto. Jamiltepec, Oax. 2019 - 2021